

令和 5年 5月 24日

世田谷区長 保坂 展人 様

大成建設株式会社
代表取締役社長 相川 善郎

世田谷区本庁舎等整備工事における 1 期工事完成日の再延伸について

この度は、弊社で現在施工中の世田谷区本庁舎等整備工事におきまして 1 期工事の工程の再遅延が発生し、世田谷区様はじめご関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、衷心よりお詫び申し上げます。

当該工事において施工計画の検討及び工程管理が至らなかったことにより工程の遅延が発生しており、今後の工事における工程の回復を検討いたしましたが、1 期工事の完成日について最大 6 ヶ月の延伸をお願いせざるを得ない状況となりました。これにつきましては弊社の落ち度であり、重く責任を受け止めております。

つきましては、経過や原因、対策をとりまとめて、6 月 9 日までに提出させていただいた上で、工程等を見直し、改めてお引渡日をご報告させていただきます。

なお、2 期・3 期工事につきましても、工程・工法等を見直しの上、お引渡日については改めて世田谷区様にご報告させていただきます。

今後は、1 期工事の完成に向けて弊社として全力を尽くしてまいります。引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上